

REPORTE DE AVANCE #02



COMPROMETIDOS CON TU HOGAR

¡MILOS YA ESTÁ DESPEJADO! INICIA EL TRABAJO BAJO TIERRA

¡Primer objetivo cumplido! La demolición terminó y el terreno ya está libre, listo para dar paso a la construcción de nuestro nuevo edificio en Costa Sur.

El equipo de topografía ya realiza el trazo de ejes y niveles que guiarán las excavaciones. Además, llegó la perforadora, equipo clave para ejecutar los muros anclados que conformarán el perímetro de los 3 sótanos, hacia la calle Daniel Urrea y linderos con los vecinos.

Ahora comienza el trabajo bajo tierra: excavaciones, anclajes y vaciados que se repetirán hasta completar los sótanos. Aunque todavía no vemos crecer el edificio, ¡estamos construyendo sus bases!

Nos “vemos” en el próximo reporte, con los primeros vaciados de los muros del anillo 1. ¡Milos sigue avanzando!

